

Aktuelle Baustelle: Bahn 2000 ABS Solothurn - Inkwil, "Ueberführungen"
Dammschüttung Seestrasse, Stabilisierung (mix-in-place)**Kurzbeschreibung der Arbeiten**

- Ausgangsmaterial (sehr nasses Aushubmaterial siltig tonig bis tonig siltiger Sand mit grossen Steinen).



- Austragen von Bindemittel (Kalk / Zementmischung) mittels Streugerät gemäss Rezeptur.



- Durchmischen / Homogenisieren von Aushubmaterial und Bindemittel mittels Bomag-Recycler MPH 121 zu einer gleichmässigen Bodenstruktur.



- links: angelegte Bindemittelbahn
rechts: aufbereitete (durchmischte) Fräsbahn
• Homogenitäts- u. Mischkontrolle auf fertiger Fräsbahn.



- Kontrolle Frästiefe und Durchmischung beim Probefeld.



- Verdichten Stabilisierungsschicht mittels Walzenzug.