

## Ausgeführtes Objekt: SBB Bahn 2000, TA 3.4 Trasse Brunnmatte

- Kurzbeschreibung:
- Beschicken Aushubmaterial 0-300mm mit Radlader
  - Abgattern/Absieben Aushubmaterial auf Korngrösse 0-80mm / >80mm mit raupenmobiler Siebanlage
  - Beschicken Mischanlage mit Grundmaterial 0-80mm mittels Hydraulik Bagger
  - Mischen Grundmaterial und Bindemittel mit mobiler Mischanlage (Leistung: 250 - 320t/h)
  - Direktverlad der fertigen Mischung auf LKW, Transport Mischgut zu Einbaustelle
  - Einbau Mischgut im Trassee mit Raupentrax, Verdichtung mittels Walzenzug und Pneuradwalze
  - Einbaukontrolle mit "Troxlersonde" (Verdichtung, Wassergehalt, Raumgewicht)

