

Ausgeführtes Objekt: Bahn 2000 ABS Solothurn - Inkwil, Dammschüttung
Luzernstrasse Etziken, Stabilisierung (mix-in-plant)**Kurzbeschreibung der Arbeiten**

- Ausgangsmaterial (sehr nasses Aushubmaterial siltig tonig bis tonig siltiger Sand mit grossen Steinen) W-%: 25 - 35%.



- Aussortierung grosser Steine/ Zerkleinerung "Lehmklumpen" mit Hydraulikbagger und Raupentrax.



- Materialaufgabe von vorsortiertem Material mit Hydraulikbagger in Vordoseur der Mischanlage.



- Mischen Grundmaterial unter Zugabe von Kalk/Zementgemisch (gemäss Rezeptur) im Doppelwellenzwangsmischer. Direktverlad auf LKW.



- Transport des Mischgutes mit LKW zur Einbaustelle.



- Erstellen Probeeinbau / Prüffeld mit Raupentrax und Walzenzug zur Ueberprüfung der Einbauparameter.