

## Ausgeführtes Objekt: Sanierung (Ost - Weststrasse), Benken SG "Kaltrecycling"

### Kurzbeschreibung der Arbeiten



- Die bestehenden Asphaltbeläge (d= 15 - 50cm) werden mit Bomagrecycler vorgefräst und homogenisiert.



- Rechts: Applizieren von Bindemittel mit mobilem Streugerät gemäss vorgängig ermittelter Rezeptur.
- Links: Fertiges Mischgut nach dem Durchmischen.



- Die Wasserbeigabe erfolgt über das elektronisch gesteuerte Einspritzsystem direkt in die Mischkammer.
- Der LKW/Wassertank wird vom Recycler vorangeschoben.



- Das fertige Mischgut wird mit dem Grader profiliert und mit den geeigneten Verdichtungsgeräten nach Proctoroptimum verdichtet.



- Fertig aufbereitete Fundationsschicht nach dem Verdichten.



- Einbau und Verdichtung des Asphaltbelages.
- Aufbau: Asphaltbelag, Planie- u. Absorberschicht, Hydraulisch gebundene Fundationsschicht (HGF).